

Auszug aus dem Gemeinderatsprotokoll vom 12. Dezember 2012**B1.7.2 Erschliessung Neugut/Geissberg, Wolfhausen – Bauabrechnung mit 12-508
Fr. 190'157.97 und Minderkosten von Fr. 17'369.53****Ausgangslage und Erwägungen**

Die Bauarbeiten zur Erschliessung des Gebietes Neugut/Geissberg konnte nach der Erstellung des Deckbelages nun definitiv abgeschlossen werden.

Die Bauabrechnung für den Kostenanteil der Politischen Gemeinde Bubikon weist folgende Kosten auf:

	Kostenvoranschlag	Abrechnung
Fosbergstrasse	Fr. 96'435.50	Fr. 91'190.45
Kanalisation Fosbergstrasse	Fr. 35'280.00	Fr. 42'658.46
Wasserleitung Fosbergstrasse	Fr. 51'192.00	Fr. 39'879.33
Strom Zonen W2 und W3	Fr. 11'033.00	Fr. 7'031.78
Gas	Fr. 5'523.00	Fr. 9'397.95
Administrativkosten	Fr. 8'064.00	Fr. _____
Total	Fr. 207'527.50	Fr. 190'157.97
Minderkosten		Fr. 17'369.53

Die gesamte Abrechnung ist erfreulich ausgefallen und konnte mit Minderkosten von Fr. 17'369.53 abgerechnet werden.

Die Minderkosten sind begründet durch günstige Unternehmerpreise, den Wegfall des Postens Unvorhergesehenem und durch sorgfältige Planung und konsequente Baukontrolle.

Gestützt auf die vorstehenden Erwägungen

beschliesst der Gemeinderat:

1. Die Bauabrechnung der Erschliessung Neugut/Geissberg, Wolfhausen mit Fr. 190'157.97 (Anteil Gemeinde) mit Minderkosten von Fr. 17'369.83 wird genehmigt.
2. Der Gemeindeversammlung vom 13. März 2012 wird beantragt, die Bauabrechnung mit Fr. 190'157.97 mit Minderkosten von Fr. 17'369.83 zu genehmigen.

3. Mitteilung an:

- Rechnungsprüfungskommission, Herr Dr. Thomas Kaufmann, Präsident, Bühlhofstrasse 66d, 8633 Wolfhausen (unter Beilage der Abrechnung)
- Gossweiler Ingenieure AG, Sennweidstrasse 9, 8608 Bubikon
- Peter Nägeli, Tiefbauvorstand
- Finanzverwaltung
- Tiefbausekretariat

Gemeinderat Bubikon



Bruno Franceschini
Gemeindepräsident



Carlo Wiedmer
Substitut

Versandt: 21. Dez. 2012